

Проект "Многоквартирный жилой дом по ул. Седова в г. Иркутске"

Исполнение ГПР

отчетная дата: #####

ID Код	Этап работ	План			Факт			Прогресс выполнения работы, %	Отклонение			Причины отклонений, мероприятия по выполнению ГПР
		Дата начала	Дата окончания	Длительность (дней)	Дата начала	Дата окончания	Длительность (дней)		Дата начала	Дата окончания	Длительность (дней)	
2.04.	Подготовка территории строительства	02.07.2025	28.02.2026	241	02.07.2025		0		0	0	0	
2.04.01.	Снос зданий и сооружений, вырубка деревьев			0			0		0	0	0	
2.04.03.	Вынос сетей			0			0		0	0	0	
2.04.04.	Устройство площадки строительства, и вр. дороги	01.07.2025	10.11.2025	132	01.07.2025	10.11.2025	132		0	0	0	
2.04.05.	Устройство временных зданий и сооружений	22.09.2025	28.02.2026	159	22.09.2025		0		0	0	0	
2.04.06.	Устройство ограждения площадки	02.07.2025	20.11.2025	141	02.07.2025	20.11.2025	141		0	0	0	
2.04.07.	Вертикальная планировка			0			0		0	0	0	
2.04.99.	Прочие подготовительные расходы	01.09.2025	18.11.2025	78	01.09.2025	18.11.2025	78		0	0	0	
	Жилой дом											
2.05.	Строительство зданий и сооружений	22.10.2025	01.09.2027	679	14.10.2025	13.11.2025	30		-8	-657	-649	
2.05.01.	Земляные работы	17.09.2025	18.10.2025	31	17.09.2025	19.10.2025	32		0	1	1	
2.05.01.1.	Устройство котлована	25.09.2025	18.10.2025	23	19.09.2025	11.10.2025	22		-6	-7	-1	
2.05.01.2.	Отсыпка и уплотнение основания фундамента	09.10.2025	18.10.2025	9	04.10.2025	19.10.2025	15		-5	1	6	
2.05.01.9.	Прочие земляные работы	17.09.2025	10.10.2025	23	17.09.2025	22.09.2025	5		0	-18	-18	
2.05.02.	Конструкции железобетонные ниже 0.000	22.10.2025	15.04.2026	175	14.10.2025	13.11.2025	30		-8	-153	-145	
2.05.02.2.	Устройство фундамента	22.10.2025	10.11.2025	19	22.10.2025	13.11.2025	22		0	3	3	
2.05.02.3.	Устройство цоколя	05.11.2025	28.02.2026	115	14.11.2025		0		9	0	0	
2.05.02.4.	Гироизоляция и утепление цоколя и фундамента	10.02.2026	01.03.2026	19			0		0	0	0	
2.05.02.5.	Обратная засыпка боковых пазух котлована	10.02.2026	01.03.2026	19			0		0	0	0	
2.05.02.9.	Прочие расходы на КЖ ниже 0	22.10.2025	15.04.2026	175	14.10.2025		0		-8	0	0	
2.05.03.	Устройство опалубки	22.10.2025	31.08.2026	313	22.10.2025		0		0	0	0	
2.05.04.	Устройство каркаса	01.03.2026	31.08.2026	183			0		0	0	0	
2.05.04.2.	Монолитные конструкции	01.03.2026	31.08.2026	183			0		0	0	0	
2.05.04.3.	Прогрев бетона	01.03.2026	31.03.2026	30			0		0	0	0	
2.05.04.4.	Отверстия и проемы в каркасе	01.03.2026	31.08.2026	183			0		0	0	0	
2.05.04.9.	Прочие расходы на каркас	01.03.2026	31.08.2026	183			0		0	0	0	
2.05.05.	Отделка фасада	01.07.2026	28.02.2027	242			0		0	0	0	
2.05.05.1.	Облицовка стен фасада кирпичом	01.07.2026	30.09.2026	91			0		0	0	0	
2.05.05.2.	Устройство вентилируемого фасада	01.10.2026	28.02.2027	150			0		0	0	0	
2.05.05.3.	Подсветка фасада	01.07.2026	30.12.2026	182			0		0	0	0	
2.05.05.4.	Устройство штукатурного фасада			0			0		0	0	0	
2.05.05.9.	Прочие расходы на фасад	01.10.2026	30.12.2026	90			0		0	0	0	
2.05.06.	Устройство перегородок и вентшахт	01.05.2026	30.12.2026	243			0		0	0	0	
2.05.06.1.	Устройство кирпичных перегородок и вент.шахт	01.05.2026	30.09.2026	152			0		0	0	0	
2.05.06.2.	Каркасные перегородки	01.10.2026	30.12.2026	90			0		0	0	0	
2.05.06.9.	Прочие расходы на перегородки и шахты	01.05.2026	30.12.2026	243			0		0	0	0	
2.05.07.	Устройство кровли	01.10.2026	31.10.2026	30			0		0	0	0	
2.05.08.	Отделка и оборудование МОП	05.09.2026	01.09.2027	361			0		0	0	0	
2.05.08.1.	Отделка МОП	05.09.2026	30.06.2027	298			0		0	0	0	
2.05.08.6.	Устройство интерьерного инвентаря, МАФов МОП	01.07.2027	01.09.2027	62			0		0	0	0	
2.05.08.9.	Прочие расходы на отделку МОП	05.09.2026	01.09.2027	361			0		0	0	0	
2.05.09.	Отделка продаваемых объектов	05.09.2026	11.11.2026	67			0		0	0	0	
2.05.09.1.	Черновая отделка	05.09.2026	11.11.2026	67			0		0	0	0	
2.05.09.5.	Мебель,оборудование и инвентарь			0			0		0	0	0	
2.05.09.9.	Прочие расходы на отделку объектов	05.09.2026	11.11.2026	67			0		0	0	0	
2.05.10.	Оборудование, двери и окна	01.07.2026	15.07.2027	379			0		0	0	0	
2.05.10.1.	Монтаж оконных блоков	01.07.2026	15.10.2026	106			0		0	0	0	
2.05.10.2.	Монтаж витражей	16.10.2026	30.10.2026	14			0		0	0	0	
2.05.10.3.	Установка дверей	01.02.2027	28.02.2027	27			0		0	0	0	
2.05.10.4.	Монтаж лифтов	01.10.2026	30.11.2026	60			0		0	0	0	
2.05.10.6.	Монтаж ограждений и конструкций	01.03.2027	15.07.2027	136			0		0	0	0	
2.05.10.9.	Прочее оборудование дома	01.07.2026	28.02.2027	242			0		0	0	0	
2.05.11.	Инженерные системы дома	01.06.2026	30.05.2027	363			0		0	0	0	
2.05.11.1.	Электроснабжение	01.06.2026	30.05.2027	363			0		0	0	0	
2.05.11.2.	Вентиляция	01.06.2026	30.05.2027	363			0		0	0	0	
2.05.11.3.	Отопление	10.09.2026	06.11.2026	57			0		0	0	0	
2.05.11.4.	Тепловой пункт	01.10.2026	30.10.2026	29			0		0	0	0	
2.05.11.5.	Водоснабжение и канализация	01.06.2026	30.05.2027	363			0		0	0	0	
2.05.11.9.	Прочие инженерные системы	01.06.2026	30.05.2027	363			0		0	0	0	
2.05.12.	Слаботочные сети	01.06.2026	30.05.2027	363			0		0	0	0	
2.05.12.1.	Пожарная сигнализация	01.06.2026	30.05.2027	363			0		0	0	0	
2.05.12.2.	Системы связи, радио и ТВ	01.06.2026	30.05.2027	363			0		0	0	0	
2.05.12.4.	Система экстренной связи и диспетчеризации	01.06.2026	30.05.2027	363			0		0	0	0	
2.05.12.5.	АСКУЭ	01.06.2026	30.05.2027	363			0		0	0	0	
2.05.12.6.	Система охранного телевидения	01.06.2026	30.05.2027	363			0		0	0	0	
2.05.12.7.	Домофония и система контроля доступа	01.06.2026	30.05.2027	363			0		0	0	0	
2.05.12.9.	Прочие расходы на слаботочные сети	01.06.2026	30.05.2027	363			0		0	0	0	
2.05.99.	Прочие расходы зданий			0			0		0	0	0	
	Объектно-проектируемая подземная											
2.05.	Строительство зданий и сооружений	05.10.2025	30.07.2027	663			0		0	0	0	
2.06.	Устройство сетей	05.09.2025	30.07.2027	693	05.09.2025		0		0	0	0	
2.06.01.	Тепловые сети	05.09.2025	10.05.2026	247	05.09.2025		0		0	0	0	
2.06.02.	Сети водопровода и канализации	01.05.2026	30.05.2026	29			0		0	0	0	
2.06.03.	Электрические сети	08.01.2026	06.02.2026	29			0		0	0	0	
2.06.04.	Наружное освещение	01.05.2027	30.07.2027	90			0		0	0	0	
2.06.05.	Трансформаторная подстанция	01.07.2026	30.08.2026	60			0		0	0	0	
2.06.06.	Ливневая канализация	01.05.2026	30.05.2026	29			0		0	0	0	
2.06.99.	Прочие расходы на сети	05.09.2025	30.07.2027	693			0		0	0	0	
2.07.	Благоустройство	01.05.2027	30.07.2027	90			0		0	0	0	
2.07.01.	планировка площадки с вертикальной	01.05.2027	30.07.2027	90			0		0	0	0	
2.07.02.	Устройство тротуаров и проездов из асфальта	01.05.2027	30.07.2027	90			0		0	0	0	
2.07.03.	устройство покрытия из насыпных материалов	01.05.2027	30.07.2027	90			0		0	0	0	
2.07.04.	Устройство резинопола и пр. покрытий	01.05.2027	30.07.2027	90			0		0	0	0	
2.07.05.	Устройство газона и озеленение	01.05.2027	30.07.2027	90			0		0	0	0	
2.07.06.	Устройство МАФов	01.05.2027	30.07.2027	90			0		0	0	0	
2.07.07.	Устройство подпорных стенок	01.05.2027	30.07.2027	90			0		0	0	0	
2.07.08.	Освещение	01.05.2027	30.07.2027	90			0		0	0	0	
2.07.99.	Прочие расходы на благоустройство	01.05.2027	30.07.2027	90			0		0	0	0	